



REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-03/14-01/00011

URBROJ: 2181/01-01-15-05

Split, 02. travnja 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA  
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.  
- ovdje-

**PREDMET:** Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 02. travnja 2015. godine, utvrdio je tekst

**Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini**

te ga proslijeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj, pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.



U prilogu: Izvješće...

DOSTAVITI:

- ① Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

Županija splitsko-dalmatinska

Grad Split

Služba za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju

Obala Kneza Branimira 17

KLASA: 340-03/14-01/11

URBROJ: 2181/01-16-00/01-15-4

U Splitu, 2. ožujak 2015.

GRAD SPLIT  
GRADONAČELNIK

**PREDMET RASPRAVE:**

Izvješće o izvršenju **Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini**

**PRAVNI TEMELJ:**

- Članak 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/2014)
- Članak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13–pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE**

Gradsko vijeće Grada Splita

**STRUČNA OBRADA:**

Služba za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju

**IZVJESTITELJ:**

Anto Krželj, dipl. ing. građ.

PROČELNIK SLUŽBE

Anto Krželj, dipl. ing. građ.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.**

## **ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

### **1.1. IZGRADNJA CESTA**

#### **KAPITALNE PROMETNICE**

##### **VUKOVARSKA ULICA**

###### **Dionica od Lovrinačke ulice do Put Kama**

U tijeku je pred Uredom državne uprave postupak izvlaštenja za preostali dio nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. Očekuje se donošenje rješenja o ukidanju privremene mjere zabrane izvođenja radova ispred kuće Filipović čime bi se omogućio dovršetak prometnice na tom dijelu.

#### **PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJI**

U tijeku je nastavak izvođenje radova na dijelu trase od profila 16 do profila 24 gdje su rješeni imovinsko pravni odnosi, a za preostali dio trase je u tijeku postupak izvlaštenja pred Uredom državne uprave. Očekuje se donošenje prvostupanjskog rješenja o izvlaštenju za jednu česticu. Preostaje još jedna čestica za koju također treba donijeti prvostupansko rješenje za izvlaštenje.

#### **PRISTUPNE CESTE ZA POS**

##### **Put Kile – sjever**

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Pokrenut je postupak izvlaštenja za dvije nerješene čestice.

##### **Put Vrborana**

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Vodi se upravni spor te se očekuje donošenje presude Upravnog suda u Splitu.

##### **Put Vrborana - istok**

U tijeku je prekid radova do lipnja 2015.god. zbog organizacije gradilišta na izgradnji POS-ovih stanova na Kili 3.

##### **Prometnica P23**

Dio prometnice potreban za objekt Kila 2 je izgrađen sa svom potrebnom infrastrukturom, a preostali dio do spoja sa prometnicom Put Vrborana istok je djelomično dovršen ( fekalna i oborinska kanalizacija, vodovod, DTK) i to na zahtjev APN-a zbog gradnje POS-ove zgrade Kila 3 koja zbog organizacije gradilišta treba koristiti upravo taj dio prometnice te su zbog toga radovi u prekidu do lipnja 2015.god.

##### **Prometnica istočno od Puta Kile**

U tijeku je izrada glavnog projekta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Pokrenut je postupak izvlaštenja za preostalu nerješenu česticu.

### **Lovrinačka ulica-ulaz u Mejaše**

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Vodi se upravni spor te se očekuje donošenje presude Upravnog suda u Splitu

### **NADHODNIK U VUKOVARSKOJ ULICI - MEJAŠI**

Ishođena je lokacijska dozvola. U tijeku je izrada glavnog projekta.

### **ISTOČNI PRILAZ KBC FIRULE**

U tijeku je rješavanje preostalog dijela imovinsko pravnih odnosa.

### **ULICA IVANA PL. ZAJCA**

U tijeku je postupaka izvlaštenja pred Uredom državne uprave za preostale neotkupljene čestice.

### **MAKARSKA C21- KP 11**

U tijeku je izvođenje radova. Izvedena je zaštita pokosa i izmještene su postojeće instalacije.

### **ŠOLTANSKA ULICA**

U tijeku je postupak ishođenja uporabne dozvole za česticu broj 6.

U tijeku je postupak ishođenja uporabne dozvole za česticu broj 7.1.

### **PROMETNICE NA PODRUČJU BRNIKA**

Riješeni su imovinsko-pravni odnosi te sukladno ugovoru sa Investitorom stambenih objekata očekuje se početak izvođenja radova na prometnici.

### **CESTA U SRINJINAMA**

Zaključen je ugovor sa izvođačem radova i stručnim nadzorom za dovršetak radova na započetoj rekonstrukciji ceste kroz naselje Srinjine.

### **1.2. OSTALE PROMETNICE**

#### **PRSTEN MEJAŠI NOVI**

Za kolno pješačku prometnicu Put Smokovika; i to dionica od Ulice 141. brigade do ulice Mejaši 2 riješeni su imovinsko pravni odnosi i dovršeni radovi.

Za kolno pješačku prometnicu Ulica Mejaši 2; i to od Ulice put Smokovika do ulice sv. Spasa riješeni su imovinsko pravni odnosi i dovršeni radovi.

Na sjevernom dijelu Ulice 141. brigade i to dionica od Ulice sv. Spasa do Ulice put Smokovika dovršeni su radovi i ishođena je uporabna dozvola.

### **PRISTUPNA PROMETNICA ZA TS 110 KV NA TTS**

Prometnica koja spaja „rotor“ zaobilaznice sa poslovnom zonom na TTTs-u.  
Za predmetnu prometnicu ishođena je lokacijske dozvole na koju je izjavljena žalba.

### **IZGRADNJA JUŽNOG TREĆEG TRAKA NA D-8**

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

### **PUT DUILOVA**

Za prometnicu koja povezuje planirani tunel sjeverno od Stobrečke ulice na Sirobuji preko podvožnjaka kroz državnu cestu D8 sa trasom novoplanirane Bračke ulice izrađen je idejni projekt te je ishođena lokacijska dozvola.

### **SPOJ NA ŽUPANIJSKU CESTU U SLATINAMA**

Dovršena je izgradnja kolno pješačke prometnice u Slatinama sa priključkom na Županijsku cestu Split - Trogir

### **PROMETNICE UNUTAR DPU-A JI DIJELA VISOKE**

#### **Ulica sv. Nikole Tavelića – OS 4 (građevinska parcela „d“)**

Riješeni su imovinsko pravni odnosi.

#### **Građevinska parcela „D“ – vertikalna komunikacija**

Ishođena je lokacijske dozvole.

### **VRSARSKA ULICA C 9**

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

### **DPU CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA**

#### **Građevinska čestica 71**

Ishođena je potvrda glavnog projekta. U tijeku je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

#### **Građevinska čestica 72**

Ishođena je lokacijska dozvola. Izrađen je glavni projekt te je u tijeku prikupljanje potvrda na glavni projekt od javno-pravnih tijela.

### **PROMETNICE UNUTAR DPU-A PRIOBALNOG PODRUČJA TRSTENIK-RADOŠEVAC**

#### **Prometnica na građevinskoj čestici JP-6**

Izvedeni su radovi polaganja komunalnih instalacija (vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, DTK instalacija), potporni zidovi te nosivi sloj asfalta. Zbog pokrenutog sudskog spora oko utvrđivanja međa radovi su privremeno prekinuti, do okončanja sudskog spora.

#### **Prometnica na građevinskoj čestici JP-7**

Na dijelu trase gdje su rješeni imovinsko pravni odnosi izvedeni su radovi polaganja komunalnih instalacija (vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, DTK instalacija), potporni zidovi te nosivi sloj prometnice i asfalta. U tijeku je postupak izvlaštenja. Očekuje se donošenje prvostupanjskog rješenja o izvlaštenju.

## **NADHODNIK MATICE HRVATSKE - POSLOVNI PROSTORI**

Gradnja pješačkog nadhodnika na križanju ulice Ruđera Boškovića i ulice Matice hrvatske je dovršena u rujnu 2010. godine te je za njega ishođena uporabna dozvola. U dijelu konstrukcije mosta predviđeno je uređenje poslovnih prostora čime bi dio Kampusa dobio novu vrijednost.

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak prikupljanja posebnih uvjeta gradnje potrebnih za ishođenja lokacijske dozvole.

## **MOST BAČVICE**

Izrađen je glavni projekt te je u tijeku prikupljanje potvrda na glavni projekt za potrebe ishođenja građevinske dozvole

## **IVANKOVA ULICA**

Za dio ulice u obuhvatu UPU-a ishođena je lokacijska dozvola, a za dio prema GUP-u je u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

## **ZAPADNA OBALA-OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE**

Raspisani je javni natječaj za radove na izgradnji šetnice od bivšeg hotela Ambasador do Matejuške.

## **TRENKOVA ULICA JUŽNO OD MANDIĆEVE**

Izrađen je glavni projekt te je podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

## **PARKIRALIŠTE U VRANČIĆEVOJ ULICI**

Izrađen je glavni projekt i prikupljene su potvrde na glavni projekt. U tijeku je ovjera geodetskog projekta na Katastru.

## **1.3 IZGRADNJA OBJEKATA**

### **TURISTIČKA PALAČA**

Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju.

### **GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI**

Izrađen je elaborat o stanju konstrukcije za dio garaže koji je izgrađen krajem 80-tih godina prošlog stoljeća a u cilju dovršetka garaže u punom opsegu kako je planirano prema građevinskoj dozvoli.

### **VATROGASNA ISPOSTAVA**

Za potrebe javne vatrogasne postrojbe na južnom dijelu grada točnije na predjelu Meja potrebno je izgraditi ili urediti prostorije za vatrogasnu ispostavu.

U tijeku je izrada glavnog projekta.

## **2. IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA**

### **IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK BOL U VELEBITSKOJ ULICI**

Dovršeni su radovi na izgradnji dječjeg igrališta te je isto stavljen u funkciju.

## **ZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK GRIPE U OSJEČKOJ ULICI**

Dovršeni su radovi na izgradnji dječjeg igrališta te je isto stavljen u funkciju.

### **3. IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE**

#### **KANALIZACIJA NA SIROBUJI**

Južni dio UPU Sirobuje.

U tijeku je dovršetak izvođenja radova.

#### **Sjeverni dio UPU Sirobuje**

U tijeku je dovršetak izvođenja radova.

#### **Zapadni dio UPU Sirobuje**

U tijeku je dovršetak izvođenja radova.

### **KANALIZACIJA U TRAJEKTNOJ LUCI**

Raspisan je natječaj za nabavu radova na izgradnji fekalne kanalizacije za spoj postojećih objekata u trajektnoj luci.

### **VODOOPSKRBNA MREŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE**

U sklopu izgradnje fekalnog kanalizacionog sustava na području MO Žrnovnice izvršit će se i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže. Radovi će se izvoditi u sklopu EKO Kaštelskog zaljeva, a rekonstrukciju vodoopskrbne mreže sufinancirat će Grad Split.

Ishođena je lokacijska dozvola.

### **IZMJEŠTANJE CJEVOVODA NA PUJANKAMA**

Izrađen je glavni projekt te je ishođena građevinska dozvola.

### **4. JAVNA RASVJETA**

### **REKOSTRUKEIJA JR U POLJIČKOJ CESTI**

U tijeku je prikupljanje potvrda na glavni projekt za potrebe ishođenja građevinske dozvole.

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2014 DO 31.12.2014**

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRI**

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	<b>46.211.500,00</b>	<b>44.025.245,62</b>	<b>95,30</b>
G01	04	Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	45.442.500,00	43.287.717,11	95,30
9004	0451	Program IZGRADNJA CESTA	39.856.850,00	40.222.804,93	100,90
K900401	045112	Projekt VUKOVARSKA ULICA	0,00	66.550,00	0,00
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	66.550,00	0,00
K900403	045112	Projekt PRISTUPNE CESTE ZA POS	9.500.000,00	7.368.869,03	77,60
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.750.000,00	3.398.870,02	71,60
421	43, 71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.750.000,00	3.969.999,01	83,60
K900404	045112	Projekt PRISTUPNE CESTE NA MEJAŠIMA	0,00	0,00	0,00
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
411	43, 71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
K900407	045112	Projekt MANDEROVA ULICA	150.000,00	129.765,00	86,50
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	129.765,00	86,50
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
K900409	045112	Projekt PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	3.230.000,00	2.227.357,52	69,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	380.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.850.000,00	2.227.357,52	78,20
K900413	045112	Projekt PUT IZA NOVE BOLNICE	3.470.000,00	3.458.784,51	99,70
323	11, 43	RASHODI ZA USLUGE	49.000,00	51.745,56	105,60
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	750,00	75,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.420.000,00	3.406.288,95	99,60
K900415	045112	Projekt CESTA SRINJINE	1.425.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.425.000,00	0,00	0,00
K900417	045112	Projekt NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	475.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	475.000,00	0,00	0,00
K900418	045112	Projekt ZAJČEVA ULICA	40.000,00	39.755,00	99,40
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	40.000,00	39.755,00	99,40

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2014 DO 31.12.2014**

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI**

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
K900419	045112	Projekt MAKARSKA C 21- KP 11	1.330.000,00	518.109,52	39,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.330.000,00	518.109,52	39,00
K900420	045112	Projekt STEPENICE U KAŠIĆEVOJ ULICI	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
K900422	045112	Projekt ŠOLTANSKA ULICA	1.500.000,00	1.498.454,75	99,90
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.039,98	52,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.498.000,00	1.497.414,77	100,00
K900423	045112	Projekt PROMETNICE NA PODRUČJU BRNIKA	6.500,00	6.406,25	98,60
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.500,00	6.406,25	98,60
A900424	045112	Aktivnost BRAČKA ULICA	10.366.000,00	10.365.751,94	100,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.366.000,00	10.365.751,94	100,00
A900425	045112	Aktivnost TAVELIĆEVA ULICA-OS 4	2.054.500,00	2.028.512,50	98,70
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.953.000,00	1.927.140,00	98,70
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	101.500,00	101.372,50	99,90
A900426	045112	Aktivnost CRKVICA GOSPE OD ŽNJANA	1.663.200,00	1.662.295,00	99,90
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.645.000,00	1.644.170,00	99,90
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18.200,00	18.125,00	99,60
A900427	045112	Aktivnost VRSARSKA ULICA	1.320.000,00	1.317.160,00	99,80
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.320.000,00	1.317.160,00	99,80
A900428	045112	Aktivnost PUT MOSTINA	455.000,00	454.030,23	99,80
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	455.000,00	454.030,23	99,80
A900429	045112	Aktivnost SLATINE	0,00	0,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
K900431	045112	Projekt OSTALE PROMETNICE	2.861.650,00	9.074.844,08	317,10
323	43	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	29.175,95	145,90
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	21.085,15	140,60
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	199.386,81	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.088.650,00	7.087.743,11	651,10
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.738.000,00	1.737.453,06	100,00
K900431	045112	Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	10.000,00	6.159,60	61,60
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	6.159,60	61,60
9005	0660	Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJECJIH IGRAL	1.220.000,00	1.117.063,60	91,60

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2014 DO 31.12.2014**

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI**

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
K900501	045112	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRAL. U GK BOL-VELEBITSKA ULICA	570.000,00	537.833,97	94,40
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	570.000,00	537.833,97	94,40
K900502	045112	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRAL. U GK GRIPE-OSJEČKA ULICA	550.000,00	531.729,63	96,70
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.000,00	531.729,63	96,70
K900503	045112	Projekt OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA	100.000,00	47.500,00	47,50
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	47.500,00	47,50
9006	05	Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	1.987.650,00	1.143.985,69	57,60
K900601	052111	Projekt KANALIZACIJA NA SIROBUJI	1.275.150,00	1.143.985,69	89,70
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.039,98	52,00
343	11, 43	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1.000,00	784,25	78,40
386	43	KAPITALNE POMOĆI	472.150,00	267.433,16	56,60
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000,00	874.728,30	109,30
K900604	052111	Projekt VODOOPSKRBA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
K900605	052111	Projekt KANALIZACIJA U TRAJEKTNOJ LUCI	712.500,00	0,00	0,00
363	43	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	712.500,00	0,00	0,00
K900606	052111	Projekt IZMJЕŠTANJE CJEVOVODA 500 MM NA PUJANKAMA	0,00	0,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
9007	0641	Program JAVNA RASVJETA	270.000,00	119.268,69	44,20
K900701	0641	Projekt REKONSTRUKCIJA JR U POLJIČKOJ CESTI	20.000,00	3.875,00	19,40
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000,00	3.875,00	19,40
K900702	0641	Projekt BOTIĆEVO ŠETALIŠTE	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
K900705	0641	Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	250.000,00	115.393,69	46,20
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	115.393,69	46,20
8000	045112	Program OBJEKTI	1.795.000,00	457.822,30	25,50
K800001	0473	Projekt TURISTIČKA PALAČA	1.710.000,00	412.822,30	24,10
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	19.838,11	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.710.000,00	392.984,19	23,00
K800003	0621	Projekt TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE	0,00	0,00	0,00
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00

**REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2014 DO 31.12.2014**

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRI**

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
K800004	05103	Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA	0,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
K800006	0321	Projekt VATROGASNA ISPOSTAVA	40.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	40.000,00	0,00	0,00
A800007	045112	Aktivnost GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	45.000,00	45.000,00	100,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45.000,00	45.000,00	100,00
9008	049	Program OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	313.000,00	226.771,90	72,50
K	049	Projekt OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJU	313.000,00	226.771,90	72,50
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	29.640,05	118,60
323	43	RASHODI ZA USLUGE	183.000,00	182.552,72	99,80
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	14.252,00	95,00
343	43	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	5.000,00	327,13	6,50
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	85.000,00	0,00	0,00
H03	0133	Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	769.000,00	737.528,51	95,90
4000	0133	Aktivnosti GEODETSKE POSLOVI	769.000,00	737.528,51	95,90
A400001	0133	Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE	60.000,00	28.965,51	48,30
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	28.965,51	48,30
A400002	0133	Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	709.000,00	708.563,00	99,90
323	11, 43	RASHODI ZA USLUGE	709.000,00	708.563,00	99,90
		<b>UKUPNO :</b>	<b>46.211.500,00</b>	<b>44.025.245,62</b>	<b>95,30</b>

## O B R A Z L O Ž E N J E

- Odredbom članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/2014) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.
- Temeljem te odredbe upućuje se ovo Izvješće Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.