



P / 1704928

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-03/14-01/00050
URBROJ: 2181/01-09-01/05-18-18
Split, 5. ožujka 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika Jure Šundova
- ovdje -

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
– dostavlja se

Na temelju članaka 52. i 55. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst) i Zaključka o davanju ovlaštenja zamjenici Gradonačelnika Grada Splita Jeleni Hrgović za obavljanje dužnosti Gradonačelnika u vremenu moje odsutnosti i spriječenosti („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 1/18), Zamjenica gradonačelnika Grada Splita dana 5. ožujka 2018. godine, donosi

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Ana Pogorelić, pročelnica po ovlaštenju Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima.

U prilogu: Prijedlog izvješća....



DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima, pročelnici po ovlaštenju Ani Pogorelić, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



P / 1 7 0 4 6 6 5

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima**

KLASA: 340-03/14-01/00050
URBROJ: 2181/01-06/1-18-17
Split, 5. ožujka 2018. godine

**GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK**

PREDMET RASPRAVE: Izvješće o izvršenju **Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu**

PRAVNI TEMELJ: - Članak 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95-uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
- Članak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE** Gradsko vijeće Grada Splita

STRUČNA OBRADA: Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima

IZVJESTITELJ: Ana Pogorelić, dipl. ing. građ.

Ovi. PROČELNICA


Ana Pogorelić, dipl. ing. građ.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.**

GLAVNE PROMETNICE

PRISTUPNE CESTE ZA POS NA KILI

Put Kile – sjever

Riješeni su imovinsko pravni odnosi.

Put Vrborana

Za tri nekretnine čeka se okončanje postupka povrata u ponovljenom postupku te je istodobno pokrenut postupak osiguranja dokaza za izvlaštenje po izmjenama Zakonu o izvlaštenju.

Put Vrborana - istok

Dovršena je izgradnja.

Lovrinačka ulica - ulaz u Mejaše

Za jednu nekretninu čeka se okončanje postupka povrata u ponovljenom postupku te je istodobno pokrenut postupak osiguranja dokaza za izvlaštenje po izmjenama Zakonu o izvlaštenju.

VUKOVARSKA ULICA

Za dionicu Vukovarske ulice, od križanja sa Lovrinačkom ulicom do križanja sa Ulicom Hrvatske neovisnosti, u tijeku je rješavanje preostalog dijela imovinsko-pravnih odnosa. U tijeku je postupak za izvlaštenje po izmjenama Zakonu o izvlaštenju.

Za dionicu od Hrvatske neovisnosti do Puta Kamena izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE

Izgrađena je šetnica te je ishođena uporabna dozvola.

NADHODNIK U VUKOVARSKOJ ULICI - MEJAŠI

Ishođena je izmjena lokacijske dozvole, izrađen je glavni projekt te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole.

PUT KAMENA (SPOJ NA DRAČEVAC)

Ishođena je lokacijska dozvola na koju je izjavljena žalba.

PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJI (HRVATSKE NEOVISNOSTI)

Pred Uredom državne uprave vodi se postupak izvlaštenja za preostalu neriješenu nekretninu na trasi prometnice.

ŠOLTANSKA ULICA
Šoltanska - građevinske parcele 7, 8 i 9

Dovršena je izgradnja na građevinskim česticama 7.3 i 8 koje se spajaju sa ulicom Bruna Bušića te na građevinskoj čestici 9 koja je odvojak dijela prometnice za podvožnjak.

OS 13 I ROTOR

Za OS 13, od Plodina do Ulice Put Duilova, u tijeku je izvođenje radova na dijelu istočno od osnovne škole.

Za križanje OS 13 i Pazdigradske ulice ishođena je lokacijska dozvola, u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

ULAZ U STOBREČ

Dovršeni su radovi na rekonstrukciji prometnice koja predstavlja ulaz u Stobreč.

PJEŠAČKI MOST NA BAČVICAMA

Dovršeni su radovi te je ishođena uporabna dozvola.

STEPENICE ZA DJEĆJI VRTIĆ MARGARITELA U GK ŠINE

Izrađen je glavni projekt te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole.

PRIKLJUČAK NA PUT IZA NOVE BOLNICE

U tijeku je provedba parcelacijskog elaborata te je pokrenut postupak osiguranja dokaza za izvlaštenje.

PROMETNICE UNUTAR DPU-A PRIOBALNOG PODRUČJA TRSTENIK-RADOŠEVAC

Prometnica na građevinskoj čestici JP-7

U tijeku je rješavanje preostalih imovinsko pravnih odnosa.

PUT TRŠČENICE (MP HOTELI D. O. O.)

Izrađen je glavni projekti, u tijeku je postupak osiguranja dokaza za izvlaštenje.

JANJEVSKA ULICA (ROMIĆ D. O. O.) - OS 3 DPU-a JI dijela Visoke

U tijeku je izrada glavnog projekta te rješavanje imovinskih odnosa.

PRIKLJUČAK NA DRŽAVNU CESTU U SLATINAMA (GLOBE PROJEKT)

Izrađen je glavni projekt, u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

ZAGORSKI PUT

Izvršena su probna sondažna arheološka istraživanja koja su pokazala da nije potrebno provoditi arheološka istraživanja. Izrađena procjena vrijednosti nekretnina na trasi.

PRIMOŠTENSKA C17

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

PRIKLJUČAK NA PUT ŽNJANA

Za građevinsku česticu 1 ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Proveden je postupak javne nabave radova te je donesena je odluka o odabiru izvođača radova.

ULICA IVANA PL. ZAJCA

U tijeku je postupak izvlaštenja preostalih neotkupljenih nekretnina.

EVIDENCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

U tijeku je postupak javne nabave za izradu snimke izvedenog stanja postojećih prometnica temeljem Zakona o cestama NN 84/2011 kako bi se mogao izvršiti upis u zemljšnjim knjigama po službenoj dužnosti na način da je nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

KOMUNALNO OPREMANJE LORE (MORH)

Za potrebe komunalnog opremanja pri izgradji Spaladium Arene bilo je potrebno izvesti premještanje, odnosno rušenje pojedinih objekata na području Brodogradilišta i vojarne Lora. Sporazumom između Grada Splita i Brodogradilišta; te Grada Splita i MORH-a utvrđene su vrijednosti objekata za koje se Grad Split obvezao da će financirati njihovu izgradnju, odnosno njihovo izmještanje. U tijeku je realizacija Sporazumom preuzetih obveza.

OSTALE PROMETNICE

PRISTUP POGONU PIN-a NA DRAČEVČU

U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole te rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

KIJEVSKA ULICA

Ishođena je lokacijska dozvola na koju je izjavljena žalba.

PETRAVIĆEVA ULICA

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

NOGOSTUP U ULICI MATICE HRVATSKE

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak i ishođenja lokacijske dozvole.

MAKARSKA C19

U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole .

TEMPLARSKA ULICA

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku prikupljanje posebnih uvjeta.

PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD BRAČKE I VELEBITSKE

Građevinska čestica 1

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Građevinska čestica 4

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Građevinska čestica 5

U tijeku je priprema za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

STEPENICE U KAŠIĆEVA – MARASOVIĆEVA U GK MEJE

U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

UREĐENJE Ulice Mira Barešića u GK VISOKA

U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

PUT ŽNJANA

Put Žnjana - I Dionica

U tijeku je priprema za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Put Žnjana - II Dionica

U tijeku je priprema za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Put Žnjana - III Dionica

U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole.

ISTOČNI PRILAZ KBC FIRULE

U tijeku je rješavanja preostalog dijela imovinsko pravnih odnosa.

MALI PUT

Istočni dio

Ishođena je lokacijska dozvola na koju je izjavljena žalba.

PRISTUPNA PROMETNICA ZA TS 110 KV NA TTTs

Ishođena je lokacijska dozvola na koju je podnesena tužba te je u tijeku upravni spor.

ULICA IVANA PL. ZAJCA

U tijeku je postupak izvlaštenja preostalih neotkupljenih nekretnina.

PROMETNICE UNUTAR DPU-A PODRUČJA CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA

Građevinska čestica 72

U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

IVANKOVA ULICA

Za drugu fazu Ivankove ulice (od crkve do škole) izrađen je parcelacijski elaborat te je u tijeku njegova provedba.

BRAČKA ULICA

Istočni dio (dionica od Žnjanske ulice do Lovrinačke)

U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole.

TRENKOVA ULICA JUŽNO OD MANDIĆEVE

U tijeku je dovršetak radova.

IZGRADNJA OBJEKATA

GARAŽA NA MERTOJAKU

Ishođena je građevinska dozvola na koju je izjavljena tužba te je u tijeku upravni spor.

GARAŽA NA SUĆIDRU

U tijeku je izvođenje radova.

GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI NA VISOKOJ

U tijeku je izvođenje radova.

DOVRŠETAK UREĐENJA JAVNE GARAŽE „DVORNIKOVI DVORI“

Dovršeni su radovi na uređenju javne garaže.

VATROGASNA ISPOSTAVA

U tijeku je postupak nabave radova.

UKLANJANJE BARAKA U ULICI VIII. MEDITERANSKIH IGARA

Izvršeno je uklanjanje baraka.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Proveden je postupak javne nabave za uslugu izrade glavnog projekta za reciklažno dvorište u Kopilici.

IZGRADNJA DJEĆJIH IGRALIŠTA I JAVNIH POVRŠINA

IZGRADNJA DJEĆJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI – ULICA SV. SPASA

Proveden je postupak javne nabave za opremu.

IZGRADNJA DJEĆJEG IGRALIŠTA GK SPINUT – ULICA BANA BERISLAVIĆA

Proveden je postupak javne nabave za opremu.

DJEĆJE IGRALIŠTE U GK RAVNE NJIVE – DV SREĆICA

Proведен je postupak javne nabave za opremu.

TRG GAJE BULATA

Za uređenje trga izrađen je glavni projekt i skulptura Gaje Bulata.

TVRĐAVA GRIPE

Izvršeno je uklanjanje invazivnih biljaka sa plašta tvrđave te pilanje stabala uz sam vijenac na tvrđavi Gripe. Pokrenuta nabava za izvođača radova konstruktivne sanacije nestabilnih dijelova tvrđave, konzervatorsko restauratorskog elaborata i dokumentacije postojećeg stanja tvrđave

IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE

HIDRANTSKA MREŽA U PARK ŠUMI MARJAN

U tijeku je postupak nabave usluge izrade idejnog projekta.

JAVNA RASVJETA

RASVJETA NA KILI

U tijeku je izgradnja javne rasvjete u sklopu izgradnje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže.

REKOSTRUKECIJA JR U POLJIČKOJ CESTI

U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

PRORAČUN GRADA SPLITA

21.02.2018

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2017 DO 31.12.2017

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAĐ

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
		SVEUKUPNO RAZDJELI	53.879.280,00	37.481.251,52	69,60
G01	04	Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	53.279.280,00	36.960.795,51	69,40
9004	0451	Program IZGRADNJA CESTA	36.088.280,00	28.117.244,63	77,90
K900401	045112	Projekt VUKOVARSKA ULICA	3.050.000,00	3.053.059,02	100,10
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	31.115,26	88,90
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.015.000,00	3.014.827,51	100,00
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	7.116,25	0,00
K900403	045112	Projekt PRISTUPNE CESTE ZA POS	5.950.000,00	1.098.623,96	18,50
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.450.000,00	0,00	0,00
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	1.098.623,96	73,20
K900409	045112	Projekt PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	475.000,00	201.567,40	42,40
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	475.000,00	201.567,40	42,40
K900414	045112	Projekt PRIKLJUČAK ZA PUT IZA NOVE BOLNICE	1.525.000,00	27.200,00	1,80
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.600,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.425.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	5.600,00	5,50
K900417	045112	Projekt NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	133.000,00	132.875,00	99,90
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	133.000,00	132.875,00	99,90
K900418	045112	Projekt ZAJČEVA ULICA	1.425.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.425.000,00	0,00	0,00
K900421	045112	Projekt PJEŠAČKI MOST NA BAČVICAMA	453.000,00	452.020,31	99,80
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	453.000,00	452.020,31	99,80
K900422	045112	Projekt ŠOLTANSKA ULICA	3.010.000,00	2.536.311,32	84,90
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.360.000,00	1.005.358,43	73,90
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	350.000,00	220.263,43	62,90
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000,00	1.330.689,46	102,40
K900424	045112	Projekt BRAČKA ULICA	0,00	3.084.087,52	0,00
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	3.084.087,52	0,00
K900425	045112	Projekt STEPENICE ZA DV MARGARITELA U GK ŠINE	5.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000,00	0,00	0,00
K900430	045112	Projekt ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE	1.250.000,00	1.243.370,09	99,50
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.250,00	0,00

PRORAČUN GRADA SPLITA

21.02.2018

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2017 DO 31.12.2017

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.000,00	1.238.120,09	99,00
R900435	045112	Projekt ZAGORSKI PUT	2.850.000,00	0,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.850.000,00	0,00	0,00
K900437	045112	Projekt PUT KAMENA (KAREPOVAC) 23000 M2 X 1200 KN/M2	100.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00
K900438	045112	Projekt ULAZ U STOBREĆ	3.585.000,00	3.514.883,36	98,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	70.000,00	0,00	0,00
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.515.000,00	3.514.883,36	100,00
K900445	045112	Projekt PAZDGRADSKA OS -13	3.578.000,00	2.152.733,93	60,20
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.425.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	318.606,78	0,00
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.153.000,00	1.834.127,15	85,20
K900448	045112	Projekt PUT TRŠČENICE	50.000,00	7.000,00	14,00
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000,00	0,00	0,00
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	7.000,00	0,00
K900449	045112	Projekt JANJEVSKA ULICA	15.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15.000,00	0,00	0,00
K900451	045112	Projekt PRIKLJUČAK NA DRŽAVNU CESTU U SLATINAMA	10.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000,00	0,00	0,00
K900452	045112	Projekt PRIMOŠTENSKA CI7	100.000,00	32.125,00	32,10
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	32.125,00	32,10
K900455	045112	Projekt EVIDENCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.380.000,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.380.000,00	0,00	0,00
K900457	045112	Projekt PRIKLJUČAK NA PUT ŽNJAVA	950.000,00	0,00	0,00
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	950.000,00	0,00	0,00
K900458	045112	Projekt CESTA ŽNJAJP7	2.045.000,00	0,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.570.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	475.000,00	0,00	0,00
K900477	045112	Projekt OSTALE PROMETNICE	2.179.280,00	8.593.133,29	394,30
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.589.280,00	6.449.145,15	405,80
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	590.000,00	2.136.488,14	362,10
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.500,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN GRADA SPLITA

21.02.2018

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2017 DO 31.12.2017

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAĐ.

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	0,00	0,00
K900479	045112	Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	1.970.000,00	1.968.254,43	99,90
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.970.000,00	1.968.254,43	99,90
9005	0660	Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEĆJIH IGRAJ.	3.015.000,00	388.300,00	12,90
K900503	045112	Projekt OSTALA DJEĆJA IGRALIŠTA I JAVNE POVRŠINE	50.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00
K900509	0621	Projekt TRG GAJE BULATA	400.000,00	339.700,00	84,90
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	339.700,00	84,90
K900514	045112	Projekt IZGRADNJA DJEĆJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI	500.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0,00
K900515	045112	Projekt IZGRADNJA DJEĆJEG IGRALIŠTA U GK SPINUT	500.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0,00
K900516	045112	Projekt IZGRADNJA DJEĆJEG IGRALIŠTA U GK RAVNE NJIVE	500.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0,00
K900517	045112	Projekt UREĐENJE I DOPUNA SADRŽAJA PARKA ZVONČAC	400.000,00	0,00	0,00
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000,00	0,00	0,00
K900518	06202	Projekt TVRDAVA GRIPE	665.000,00	48.600,00	7,30
323	43	RASHODI ZA USLUGE	665.000,00	48.600,00	7,30
9006	05	Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	650.000,00	239.826,68	36,90
K900601	052111	Projekt KANALIZACIJA NA SIROBUJI	0,00	239.826,68	0,00
386	43	KAPITALNE POMOĆI	0,00	137.083,35	0,00
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	31.849,78	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	70.093,55	0,00
K900607	052111	Projekt OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	150.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000,00	0,00	0,00
K900609	05211	Projekt HIDRANTSKA MREŽA MARJAN	500.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0,00
9007	0641	Program JAVNA RASVJETA	1.001.000,00	968.627,48	96,80
K900703	045112	Projekt RASVJETA NA KILI	951.000,00	950.976,94	100,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	951.000,00	950.976,94	100,00
K900705	0641	Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	50.000,00	17.650,54	35,30

PRORAČUN GRADA SPLITA

21.02.2018

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2017 DO 31.12.2017

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.230,54	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	12.420,00	24,80
8000	045112	Program OBJEKTI	11.075.000,00	7.018.808,71	63,40
K800001	0473	Projekt TURISTIČKA PALAČA	100.000,00	77.679,27	77,70
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	795,32	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	76.883,95	76,90
K800003	0621	Projekt TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE	2.850.000,00	9.000,00	0,30
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.000,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.850.000,00	0,00	0,00
K800004	05103	Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA	500.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0,00
K800006	0321	Projekt VATROGASNA ISPOSTAVA	40.000,00	40.000,00	100,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	40.000,00	40.000,00	100,00
K800007	045112	Projekt GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	4.750.000,00	4.560.442,69	96,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.750.000,00	4.560.442,69	96,00
K800010	045112	Projekt GARAŽA NA MERTOJAKU	51.000,00	50.629,19	99,30
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51.000,00	50.629,19	99,30
K800011	045112	Projekt GARAŽA NA SUĆIDRU	612.000,00	610.818,25	99,80
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	612.000,00	610.818,25	99,80
K800013	045112	Projekt UKLANJANJE BARAKA U UL. VIII. MEDITERANSKIH IGARA	777.000,00	776.457,89	99,90
323	43	RASHODI ZA USLUGE	777.000,00	776.457,89	99,90
K800015	045112	Projekt GARAŽA U DVORNIKOVIM DVORIMA	495.000,00	493.781,42	99,80
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	495.000,00	493.781,42	99,80
K800017	0620	Projekt DOM MAESTRAL-ORGANIZIR STANOV.ZA BIVŠE ŠTIĆENIKE	500.000,00	0,00	0,00
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00
K800018	0620	Projekt HOSPICIJ - DOM SESTARA MATOŠIĆ	400.000,00	400.000,00	100,00
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000,00	400.000,00	100,00
9008	049	Program OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	1.450.000,00	227.988,01	15,70
K900801	049	Projekt OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	500.000,00	219.148,01	43,80
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	34.597,10	69,20
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	25.033,18	83,40
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	34.908,10	49,90
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.259,00	0,00

PRORAČUN GRADA SPLITA

21.02.2018

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2017 DO 31.12.2017

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRAI

PROGRAM KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLANI (1)	IZVRŠENJE (2)	% (3=2/1)
323	43	RASHODI ZA USLUGE	65.000,00	66.942,41	103,00
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	275.000,00	51.457,86	18,70
343	43	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	10.000,00	1.950,36	19,50
K900802	049	Projekt KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC	950.000,00	8.840,00	0,90
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.840,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	950.000,00	0,00	0,00
H03	0133	Gl.program EVIDENCIJA I UKNIJŽBA I GEODETSKI POSLOVI	600.000,00	520.456,01	86,70
4000	0133	Aktivnost GEODETSKI POSLOVI	600.000,00	520.456,01	86,70
A400001	0133	Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE	100.000,00	71.728,51	71,70
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	71.728,51	71,70
A400002	0133	Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJAVA	500.000,00	448.727,50	89,70
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	448.727,50	89,70
UKUPNO :			53.879.280,00	37.481.251,52	69,60

O B R A Z L O Ž E N J E

- Odredbom članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95-uredba, 21/96 – uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.
- Temeljem te odredbe upućuje se ovo Izvješće Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.