REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 340-03/15-01/33
URBROJ: 2181/01-01-16-0005
Split, 12. siječnja 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr. sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita je, dana 12. siječnja 2016. godine, utvrdio

Prijedlog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje.

Za izvjestitelja na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Anto Krželj, pročelnik Službe za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju.

GRADONAČELNIK

Ivo Baldasar

U prilogu: Prijedlog Izvješća .....

DOSTAVITI:
1. Gradskom vijeću Grada Splita, ovdje
2. Službi za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju, pročelniku Anti Krželju, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
Županija splitsko-dalmatinska
Grad Split
Služba za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju
Obala Kneza Branimira 17

KLASA: 340-03/15-01/33
URBROJ: 2181/01-16-00/01-16-04

U Splitu, 11. siječnja 2016.

GRAD SPLIT
GRADONAČELNIK

PREDMET RASPRAVE:	Izvješće o izvršenju **Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godini**
PRAVNI TEMELJ:	- Članak 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 -uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) - Članak 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" br. 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE	Gradsko vijeće Grada Splita
STRUČNA OBRADA:	Služba za imovinskopravne poslove, izgradnju i geodeziju
IZVJESTITELJ:	Anto Krželj, dipl. ing. građ.

PROČELNIK SLUŽBE
Anto Krželj, dipl. ing. građ.

O B R A Z L O Ž E NJ E

- Odredbom članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

- Temeljem te odredbe upućuje se ovo Izvješće Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015.

1. IZGRADNJA CESTA

1.1. GLAVNE PROMETNICE

PRISTUPNE CESTE ZA POS

Put Kile – sjever

Za preostale dvije neriješene nekretnine na trasi prometnice pred Uredom državne uprave vodi se postupak izvlaštenja.

Put Vrborana

Za sedam nekretnina u trasi predmetne prometnice Ured državne uprave je donio Rješenje o izvlaštenju na koje je uložena žalba. Čeka se donošenje drugostupanjskog Rješenja Ministarstva pravosuđa,dok se za preostale dvije nekretnine u trasi prometnice čeka presuda Upravnog suda u Splitu.

Put Vrborana - istok

Dio prometnice je rekonstruiran sa svim instalacijam (fekalna kanalizacija, vodovod, DTK). Preostali dio će se dovršiti sukladno dinamici izvođenja POS-ovih stanova na lokaciji Kila 1.

Prometnica P23

Dovršena je izgradnja prometnice sa svim instalacijama.

Prometnice istočno od Puta Kile

Dovršen je izgradnja prometnice sa svim instalacijama.

Lovrinačka ulica-ulaz u Mejaše

Za preostale neriješene nekretnine na trasi prometnice čeka se presuda Upravnog suda.

ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE

Dovršeni su radovi na izgradnji šetnice te je ishođena uporabna dozvola.

NADHODNIK U VUKOVARSKOJ ULICI - MEJAŠI

U tijeku je dovršetak izrade glavnog projekta.

CESTA U SRINJINAMA

Dovršeni su radovi na rekonstrukciji prometnice.

PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJI

Pred Uredom državne uprave vodi se postupak izvlaštenja za preostale dvije neriješene nekretnine na trasi prometnice.

ŠOLTANSKA ULICA

Ishođene su građevinske dozvole za česticu 7.3, za česticu 8 i za česticu 9.

MAKARSKA C21- KP 11

Dovršeni su radovi na izgradnji prometnice i stepeništa.

UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA KRIŽANJU VUKOVARSKE ULICE I ULICE PUJANKE

U tijeku je dovršetak izrade glavnog projekta.

ŠIROKOBRIJEŠKA ULICA

U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.

1.2. OSTALE PROMETNICE

VUKOVARSKA ULICA

Dionica od Lovrinačke ulice do Hrvatske neovisnosti

Po pravomoćnosti Rješenja suda kojim je ukinuta privremena mjera zabrane izvođenja radova za dio prometnice ispred kuće Filipović pristupilo se izvođenju radova te su i dovršeni radovi na toj dionici.

Dionica od Hrvatske neovisnosti do Puta Kamena

Za dionicu od Hrvatske neovisnosti do Puta Kamena izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

PUT SMOKOVIKA „ OS 3a“

Izrađen je glavni projekt te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole.

LOVRINAČKA ULICA

Za dionicu A3 do državne ceste D8 izrađen je parcelacijski elaborat i ishođena je lokacijska dozvola na koju je izjavljena žalba.

MALI PUT - ISTOČNI I ZAPADNI DIO

Istočni dio

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Zapadni dio

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

IZGRADNJA JUŽNOG TREĆEG TRAKA NA D-8

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

PUT KAMENA

U tijeku je dovršetak izrade idejnog projekta za dionicu od Puta mostina do spoja na Dračevac.

PRISTUPNI PUT ULICI V. KRSTULOVIĆA SA UREĐENJEM TERENA

U tijeku je postupak ishođenje lokacisjke dozvole.

PUT DUILOVA

U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD BRAČKE I VELEBITSKE

Građevinska čestica 1

Ishođena je potvrda glavnog projekta, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Građevinska čestica 4

Ishođena je potvrda glavnog projekta, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

PROMETNICE UNUTAR DPU-A JI DIJELA VISOKE

Građevinska parcela „D" – vertikalna komunikacija

Izrađen je parcelacijski elaborat.

ROOSEVELTOVA ULICA

Za istočni dio izrađen je glavni projekt te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole.

PROMETNICE UNUTAR DPU-A PODRUČJA CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA

Građevinska čestica 71

Ishođena je potvrda glavnog projekta te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Građevinska čestica 72

U tijeku je dovršetak izrade glavnog projekta.

Građevinska čestica 74

U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

Građevinska čestica 76

U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

Građevinska čestica 77

U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata.

Građevinska čestica 78

Izrađen je parcelacijski elaborat.

Građevinska čestica 80

U tijeku je dovršetak izrade idejnog projekta.

PROMETNICE UNUTAR DPU-A PRIOBALNOG PODRUČJA TRSTENIK-RADOŠEVAC

Prometnica na građevinskoj čestici JP-6

U tijeku je sudski spor između Grada Splita i susjeda međašnika oko utvrđivanja međa.

Prometnica na građevinskoj čestici JP-7

Pred uredom državne uprave vodi se postupak izvlaštenja za preostale neriješene nekretnine na trasi prometnice.

NADHODNIK MATICE HRVATSKE - POSLOVNI PROSTORI

Izrađen je idejni projekt te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole

MOST BAČVICE

Izrađen je glavni projekt te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole.

IVANKOVA ULICA

Ishođena je lokacijska dozvola.

PUNTARSKA ULICA

Ishođena potvrda glavnog projekta te je se započelo sa izvođenjem radova.

TRENKOVA ULICA JUŽNO OD MANDIĆEVE

U tijeku je dovršetak izrade glavnog projekta.

UREĐENJE ULICE MIRA BAREŠIĆA U GK VISOKA

U tijeku je dovršetak izrade idejnog projekta.

IZGRADNJA ISTOČNOG ULAZA U GK VISOKA

U tijeku je dovršetak izrade idejnog projekta.

2. IZGRADNJA OBJEKATA

TURISTIČKA PALAČA

Okončan je natječaj za osnivanje prava plodouživanja te je u tijeku rekonstrukcija objekta.

STANOVI POS-a NA KILI

Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između Grada Splita i APN-a, Grad Split podmiruje svoje obveze u smislu plaćanja priključaka stanova POS-a na elekroenergetsku mrežu, vodovodnu mrežu i kanalizacijsku mrežu. Ishođena je uporabna dozvola za Kilu 3.

VATROGASNA ISPOSTAVA

Pošto se objekt nalazi unutar Zone „A" kulturno-povijesne cjeline Meje zaštićene Rješenjem Ministarstva kulture od Vijeća za kulturna dobra ishođena je dozvola za uklanjanje objekta zbog lošeg stanja konstrukcije objekta te je u tijeku izrada glavnog projekta novog objekta.

IZGRADNJA GARAŽE U VRAZOVOJ ULICI U GK VISOKA

U tijeku je dovršetak izrade glavnog projekta.

OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE U ŽRNOVNICI

U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole

3. IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MERTOJAK JUŽNO OD DV GARIFUL

Dovršeni su radovi na izgradnji dječjeg igrališta.

IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA GK MEJAŠI NA PODRUČJU KILE

Dovršeni su radovi na izgradnji dječjeg igrališta.

4. IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE

KANALIZACIJA NA SIROBUJI

U tijeku je izvođenje radova na cijelom području GK Sirobuja..

KANALIZACIJA U TRAJEKTNOJ LUCI

Dovršeni su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije.

VODOOPSKRBNA MREŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE

Izrađen je idejni projekt,ishođena je lokacijska dozvola na koju je izjavljena žalba.

KANALIZACIJA NA KILI

U sklopu izgradnje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže za koju je investitor ViK, Grad Split planira izgradnju javne rasvjete. Za javnu rasvjetu shođena je građevinska dozvola.

5. GEODEZIJA

Grad Split je dužan voditi katastar vodova podzemnih instalacija, izdavanje kućnih brojeva te vršiti uplanu izgrađenih objekata u vlasništvu Grada Splita.

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2015 DO 31.12.2015

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PR./ KONTO	FUNK/ IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REBALANS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**69.130.000,00**	**84.797.000,00**	**68.471.282,55**	**80,70**
G01	04	**Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**68.430.000,00**	**84.258.000,00**	**67.903.306,30**	**80,60**
9004	0451	**Program IZGRADNJA CESTA**	39.630.000,00	51.509.750,00	45.318.233,68	88,00
K900401	045112	**Projekt VUKOVARSKA ULICA**	**0,00**	**1.661.000,00**	**1.154.935,88**	**69,50**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	96.000,00	95.880,00	99,90
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	1.565.000,00	1.059.055,88	67,70
K900403	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE ZA POS**	**10.250.000,00**	**7.850.000,00**	**7.658.630,33**	**97,60**
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.500.000,00	2.098.000,00	2.644.771,50	126,10
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.750.000,00	5.750.000,00	5.011.858,83	87,20
K900409	045112	**Projekt PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI**	**3.000.000,00**	**800.000,00**	**740.887,74**	**92,60**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	500.000,00	740.887,74	148,20
K900413	045112	**Projekt PUT IZA NOVE BOLNICE**	**0,00**	**110.000,00**	**106.090,94**	**96,40**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	110.000,00	106.090,94	96,40
K900415	045112	**Projekt CESTA SRINJINE**	**2.000.000,00**	**2.155.000,00**	**2.265.689,86**	**105,10**
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	2.155.000,00	2.265.689,86	105,10
K900417	045112	**Projekt NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA**	**2.000.000,00**	**500.000,00**	**6.250,00**	**1,30**
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	500.000,00	6.250,00	1,30
K900418	045112	**Projekt ZAJČEVA ULICA**	**0,00**	**2.317.000,00**	**2.335.613,28**	**100,80**
411	43,81	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	2.317.000,00	2.335.613,28	100,80
K900419	045112	**Projekt MAKARSKA C 21- KP 11**	**500.000,00**	**950.000,00**	**893.014,67**	**94,00**
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	950.000,00	893.014,67	94,00
K900422	045112	**Projekt ŠOLTANSKA ULICA**	**6.000.000,00**	**6.740.000,00**	**5.651.337,50**	**83,80**
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	6.000.000,00	6.500.000,00	5.454.950,00	83,90
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	240.000,00	196.387,50	81,80
A900424	045112	**Aktivnost BRAČKA ULICA**	**0,00**	**5.680.000,00**	**5.697.268,52**	**100,30**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	150.000,00	0,00	0,00
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	150.000,00	0,00

PRORAČUN GRADA SPLITA

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2015 DO 31.12.2015

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PR./ KONTO	FUNK/ IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REBALANS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
411	81	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	5.530.000,00	5.547.268,52	100,30
A900428	045112	**Aktivnost PUT MOSTINA**	**0,00**	**2.338.000,00**	**2.236.616,96**	**95,70**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	101.000,00	0,00	0,00
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	2.237.000,00	2.236.616,96	100,00
K900430	045112	**Projekt ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE**	**11.000.000,00**	**13.370.000,00**	**13.418.906,22**	**100,40**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.000.000,00	13.370.000,00	13.418.906,22	100,40
K900431	045112	**Projekt URBANA MOBILNOST**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00
K900432	045112	**Projekt PARKIRALIŠTE KRIŽANJE VUKOVARSKE I ULICE PUJANKE**	**400.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	55.000,00	0,00	0,00
K900433	045112	**Projekt OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE-ŽRNOVNICA**	**500.000,00**	**500.000,00**	**21.375,00**	**4,30**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00	21.375,00	4,30
A900434	045112	**Aktivnost ŠIROKOBRIJEŠKA ULICA**	**0,00**	**35.000,00**	**22.625,00**	**64,60**
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	35.000,00	22.625,00	64,60
A900435	045112	**Aktivnost ZAGORSKI PUT**	**0,00**	**967.000,00**	**950.230,98**	**98,30**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	951.000,00	950.230,98	99,90
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	16.000,00	0,00	0,00
A900436	045112	**Aktivnost PUT ŽNJANA**	**0,00**	**334.750,00**	**351.180,00**	**104,90**
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	310.000,00	308.430,00	99,50
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	24.750,00	42.750,00	172,70
K900431	045112	**Projekt OSTALE PROMETNICE**	**1.680.000,00**	**5.137.000,00**	**1.801.421,20**	**35,10**
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.000,00	22.767,08	227,70
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	101.363,75	0,00
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	162,74	16,30
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000,00	4.446.000,00	1.147.957,04	25,80
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	680.000,00	680.000,00	529.170,59	77,80
K900431	045112	**Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA**	**2.000.000,00**	**10.000,00**	**6.159,60**	**61,60**
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000,00	10.000,00	6.159,60	61,60
9005	0660	**Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH**	**1.800.000,00**	**15.530.250,00**	**15.486.311,39**	**99,70**
K900503	045112	**Projekt OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA**	**100.000,00**	**50.000,00**	**16.625,00**	**33,30**

PRORAČUN GRADA SPLITA

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2015 DO 31.12.2015

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PR./ KONTO	FUNK/ IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REBALANS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	50.000,00	16.625,00	33,30
K900504	045112	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MERTOJAK**	1.200.000,00	1.349.250,00	1.351.959,96	100,20
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	1.349.250,00	1.351.959,96	100,20
K900505	045112	**Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI-KILA**	500.000,00	455.000,00	442.021,25	97,10
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	455.000,00	442.021,25	97,10
A900506	045112	**Aktivnost NAKNADA ZA ZELENU POVRŠINU-PUT TRSTENIKA**	0,00	13.676.000,00	13.675.705,18	100,00
411	43,81	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	13.676.000,00	13.675.705,18	100,00
9006	05	**Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE**	8.000.000,00	11.210.000,00	6.140.353,99	54,80
K900601	052111	**Projekt KANALIZACIJA NA SIROBUJI**	5.000.000,00	8.210.000,00	5.574.853,99	67,90
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.000,00	3.965,52	99,10
383	43	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	101.000,00	116.885,10	115,70
386	43	KAPITALNE POMOĆI	0,00	7.855.000,00	4.575.062,16	58,20
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000,00	250.000,00	878.941,21	351,60
K900604	05211	**Projekt VODOOPSKRBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE**	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
K900605	052111	**Projekt KANALIZACIJA U TRAJEKTNOJ LUCI**	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
363	43	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
A900608	052111	**Aktivnost KANALIZACIJA NA KILI**	1.000.000,00	1.000.000,00	15.500,00	1,60
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	1.000.000,00	15.500,00	1,60
9007	0641	**Program JAVNA RASVJETA**	1.500.000,00	162.000,00	66.887,50	41,30
K900701	0641	**Projekt REKONSTRUKCIJA JR U POLJIČKOJ CESTI**	1.250.000,00	12.000,00	11.875,00	99,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.000,00	12.000,00	11.875,00	99,00
K900705	0641	**Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE**	250.000,00	150.000,00	55.012,50	36,70
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	150.000,00	55.012,50	36,70
8000	045112	**Program OBJEKTI**	17.000.000,00	5.608.500,00	641.142,06	11,40
K800001	0473	**Projekt TURISTIČKA PALAČA**	8.000.000,00	250.000,00	15.640,60	6,30
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	248.900,00	1.109,25	0,40
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000,00	1.100,00	14.531,35	1.321,00
K800004	05103	**Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA**	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN GRADA SPLITA

REALIZACIJA PLANA RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 01.01.2015 DO 31.12.2015

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PR./ KONTO	FUNK/ IZVOR	VRSTA RASHODA	PLANIRANI IZNOS	REBALANS	REALIZIRANI IZNOS	POSTOTAK
K800006	0321	**Projekt VATROGASNA ISPOSTAVA**	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
A800007	045112	**Aktivnost GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI**	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00
K800008	0621	**Projekt POS NA KILI-PRIKLJUČCI ZA STRUJU, VODU I KANALIZ.**	4.000.000,00	4.000.000,00	57.376,46	1,40
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000,00	4.000.000,00	57.376,46	1,40
K800009	0621	**Projekt TRG GAJE BULATA**	4.000.000,00	6.000,00	5.625,00	93,80
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000,00	6.000,00	5.625,00	93,80
A800010	045112	**Aktivnost GARAŽA NA MERTOJAKU**	0,00	200.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	200.000,00	0,00	0,00
A800011	045112	**Aktivnost GARAŽA NA SUĆIDRU**	0,00	200.000,00	0,00	0,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	200.000,00	0,00	0,00
A800012	045112	**Aktivnost OPROŠTAJNA DVORANA KAMEN-ŠINE**	0,00	562.500,00	562.500,00	100,00
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	562.500,00	562.500,00	100,00
9008	049	**Program OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI**	500.000,00	237.500,00	250.377,68	105,40
K	049	**Projekt OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJU**	500.000,00	237.500,00	250.377,68	105,40
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	44.000,00	37.506,51	85,20
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0,00	158.000,00	177.605,41	112,40
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.000,00	35.086,79	100,20
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	178,97	35,80
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
H03	0133	**Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI**	700.000,00	539.000,00	567.976,25	105,40
4000	0133	**Aktivnost GEODETSKI POSLOVI**	700.000,00	539.000,00	567.976,25	105,40
A400001	0133	**Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE**	100.000,00	47.000,00	46.250,00	98,40
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	47.000,00	46.250,00	98,40
A400002	0133	**Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA**	600.000,00	492.000,00	521.726,25	106,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	492.000,00	521.726,25	106,00
		U K U P N O :	**69.130.000,00**	**84.797.000,00**	**68.471.282,55**	**80,70**